

Interreg Greece-Bulgaria RENOVATION

European Regional Development Fund



Το έργο συγχρηματοδοτείται από
Ευρωπαϊκούς πόρους και από
πόρους των συμμετεχουσών χωρών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D.1.2.2:

5^η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/05/2022 ΕΩΣ 07/07/2023



ΙΟΥΛΙΟΣ 2023



«Υπηρεσίες Διαχείρισης, Δημοσιοποίησης και
Οργάνωσης Εκδηλώσεων έργου “Renovation” που
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG
V-A “GREECE – BULGARIA 2014- 2020”»

LEVER–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: “LEVER Α.Ε.”
26ης Οκτωβρίου 43,
Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 552113,
Fax: +30 2310 552114
www.lever.gr, info@lever.gr

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
1.1	Γενικά Στοιχεία Έργου	2
1.2	Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION	2
2	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E.....	3
3	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5 ^Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	5
3.1	Σύνταξη και αποστολή του 6 ^{ου} και 7 ^{ου} στον επικεφαλής εταίρο	5
3.2	Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος 2022 και 2023)....	5
3.3	Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ.....	6
3.4	Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς τον προϋπολογισμό.....	6
3.5	Υποστήριξη κατά τη διαδικασίας τροποποίησης της πρότασης για την 3 ^η παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου	7
4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	9
4.1	ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ (PROGRESS REPORTS).....	10
4.2	E-mail ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 8 ^{ου} PROGRESS REPORT	14
4.3	ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.....	15
4.4	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.....	16
4.5	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	17
4.6	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	19

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση του τοπικού αποθέματος για την ανάπτυξη του περιφερειακού διαπολιτιστικού δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή/ Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity»

Ακρωνύμιο: RENOVATION

Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/01/2022

Νέο Χρονοδιάγραμμα: 20/1/2020 έως 19/07/2023

Προϋπολογισμός έργου: 1.484.978,00 €

Εταιρικό Σχήμα:

- 1) Κέντρο Κοινότητας/ Community center Yane Sandanski- 1928, BL (Επικεφαλής Εταίρος)
- 2) Δήμος Λαγκαδά/ Municipality of Lagadas - GR
- 3) Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης/ Organisation of Thessaloniki Concert Hall - GR

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A "GREECE - BULGARIA 2014 – 2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Μία βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή, στη Θεματική προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στον Ειδικό Στόχο 4: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς.

1.2 Αντικείμενο και Στόχοι Έργου RENOVATION

Το έργο RENOVATION εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα των ακόλουθων: υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κτιρίων, έλλειψη σχεδίων και στρατηγικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που αξιοποιούν τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής (ιδίως διασυνοριακά), βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και αύξηση της φέρουσας ικανότητας (δηλαδή του αριθμού πιθανών επισκεπτών) των πολιτιστικών και φυσικών περιοχών που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, έλλειψη διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής. Συγκεκριμένα το έργο, μέσω των διαθέσιμων πολιτιστικών υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή (Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο Λαγκαδά και Κέντρο Κοινότητας Yane Sandanski- 1928 στο Δήμο Χατζηδημόβου) και τις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών, θα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα αξιοποιήσει το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων στην περιοχή. Για να ανταποκριθούν στις κοινές προκλήσεις, οι εταίροι χρησιμοποίησαν την τοπική προσέγγιση, η οποία αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο πλευρών των συνόρων. Το έργο συνδυάζει τη βελτίωση των υφιστάμενων κέντρου πολιτισμού και την αξιοποίησή τους για πολιτιστικές δράσεις και την υλοποίηση ισχυρής και βιώσιμης διαφημιστικής καμπάνιας, τα οποία θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της περιοχής και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τα πολιτιστικά κέντρα αποτελούν την «καρδιά» των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις μικρές πόλεις της διασυνοριακής περιοχής, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ζωή του τόπου. Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής στο Δήμο Χατζηδημόβου στη Βουλγαρία και Λαγκαδά στην Ελλάδα με στόχο την αξιοποίηση τους για τη διατήρηση, προστασία, προβολή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινή διασυνοριακή περιοχή. Ειδικοί στόχοι είναι:

- Η προώθηση της αειφόρου χρήσης και της αξιοποίησης του τοπικού αποθέματος για την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική έλξη.
- Η αύξηση της ελκυστικότητας των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες.
- Η αύξηση του αριθμού επισκεπτών σε περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Στο πλαίσιο του έργου θα ανακαινισθούν δύο (2) πολιτιστικά κτίρια ώστε να τονώσουν την πολιτιστική ζωή των δύο Δήμων και τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Μέσα από την αξιοποίηση των κοινοτικών κέντρων για πολιτιστικούς σκοπούς, θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση των επισκεπτών και τουριστών της περιοχής. Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις (που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό) θα επωφεληθούν από την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEVER A.E.

Το αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει η LEVER A.E., σύμφωνα με τη σύμβαση Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 μεταξύ Αναδόχου και Δήμου Λαγκαδά, αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω:

α) Ολοκλήρωση του ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (WP1: Project management & coordination):

Παραδοτέο D.1.2.2: Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού του έργου.

Η ημερομηνία παράδοσης των εκθέσεων θα είναι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη κάθε εξαμήνου αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος εκτός της τελευταίας έκθεσης η οποία θα παραδοθεί 10 μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Παραδοτέο D.1.2.3: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς υλοποίησης των συναντήσεων έργου.

Τα δύο υπο-παραδοτέα D.1.2.3 θα παραδοθούν το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίηση των συναντήσεων έργου.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα.

β) Ολοκλήρωση του ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination)

Παραδοτέο D.2.2.3.a&b: Δύο (2) εκθέσεις αναφοράς για την οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου

Παραδοτέο D.2.2.3.c: Τέσσερα (4) δελτία τύπου

Παραδοτέο D.2.2.4.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής δέκα (10) εκπροσώπων της Α.Α. στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο

Παραδοτέο D.2.2.4.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης του έργου στο Χατζηδήμοβο

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους.

γ) Ολοκλήρωση του ΠΕ4: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και προώθηση διαπολιτιστικών διασυννοριακών δράσεων (WP4: Capacity building on and promotion of intercultural cross border actions).

Παραδοτέο D4.2.2.a: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης πολιτιστικού φεστιβάλ στο Δήμο Λαγκαδά

Παραδοτέο D4.2.2.b: Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) ελληνικών μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων και δύο (2) Βουλγαρικών στο πολιτιστικό φεστιβάλ στο Δήμο Λαγκαδά

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων θα συμφωνείται με την Α.Α. ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του από το πρόγραμμα, ενώ οι αντίστοιχες εκθέσεις αναφοράς θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο 15 ημέρες μετά την υλοποίησή τους.

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LEVER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5^Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος στην Α.Α. στο πλαίσιο της σύμβασης Αρ.Πρωτ. 31.422/31-08-2020 με το Δήμο Λαγκαδά, κατά την 5^η περίοδο αναφοράς, 31/05/2022 έως 19/07/2023, είναι οι παρακάτω:

- Σύνταξη και αποστολή του 6^{ου}, 7^{ου} και 8^{ου} Progress Report στον επικεφαλής εταίρο
- Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος 2023)
- Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ
- Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς τον προϋπολογισμό
- Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς την ημερομηνία λήξης του έργου

Επίσης, να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος έστειλε αίτημα τροποποίησης της παρούσας σύμβασης καθώς το έργο έλαβε παράταση και γι αυτό και η παρούσα σύμβαση έπρεπε να παραταθεί. Η σύμβαση έλαβε περεταίρω παράταση στις 21/04/23 για επιπλέον 5 μήνες, μέχρι δηλαδή τις 19/07/2023, ημερομηνία λήξης του έργου.

3.1 Σύνταξη και αποστολή του 6^{ου} 7^{ου} και 8^{ου} στον επικεφαλής εταίρο

Ο επικεφαλής εταίρος ζήτησε τη συνδρομή των εταίρων στη σύνταξη του 6^{ου} Progress Report και ο ανάδοχος, σε συνεργασία με στέλεχος της Α.Α., προχώρησε στη συμπλήρωση τόσο της σχετικής Τεχνικής όσο και Οικονομικής αναφοράς για την 6η περίοδο υλοποίησης του έργου, 01/01/2022 έως 30/06/2022. Το 6ο Progress Report υποβλήθηκε στις 23/07/22, από τον επικεφαλής εταίρο. Για την σύνταξη του 7^{ου} Progress Report, ο ανάδοχος προχώρησε στην δημιουργία της έκθεσης προόδου για τον Δήμο Λαγκαδά για την περίοδο υλοποίησης του έργου από 01/07/2022 έως 31/12/2022. Το 7^ο Progress Report, υποβλήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο, στις 28/01/2023. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου ζήτησε τη συνδρομή όλων των εταίρων για την συγγραφή του 8^{ου} Progress Report στις 06/07/2023. Ο ανάδοχος προχώρησε στην συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, για την συγγραφή του ανωτέρω, παραδίδοντάς το στις 07/07/2023.

Τέλος, στις 6/7/2023 ζητήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο η συνδρομή του Δήμου Λαγκαδά στη σύνταξη του 8^{ου} progress report για την περίοδο από 01/01/2023 έως 30/06/2023. Ο ανάδοχος συνέταξε τόσο το τεχνικό μέρος όσο και το οικονομικό καθώς και το τμήμα που αφορά στη δημοσιότητα του έργου και το απέστειλε στον επικεφαλής εταίρο στις 7/7/2023, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ).

3.2 Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτημάτων κατανομής (έτος 2022 και 2023)

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με στέλεχος του Δήμου Λαγκαδά ετοίμασε το 4ο αίτημα κατανομής, ποσού 5.952,00 € το οποίο απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, με ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 30/10/2022. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία

Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά.

Το 5ο Αίτημα Κατανομής προετοιμάστηκε από τον ανάδοχο, για ποσό που αφορούσε σε 582.196,76 €. Το 5^ο Αίτημα Κατανομής απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, με ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 19/04/2023. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά.

Τέλος, ο ανάδοχος προχώρησε στο 6^ο Αίτημα Κατανομής για ποσό που αφορούσε σε 25.034,00€. Το 6^ο Αίτημα Κατανομής απεστάλη στην Κοινή Γραμματεία του προγράμματος, με ημερομηνία ελέγχου φορέα τις 22/06/2023. Ο πίνακας κατανομής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το αίτημα εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και έγινε η πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασμό του Δήμου Λαγκαδά.

3.3 Υποστήριξη στα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών – Καταχωρήσεις στο ΟΠΣ

Έπειτα από τον ορισμό επαληθεύτριας, κας Λαούδη Βασιλική, αρμόδιας για την πιστοποίηση των δαπανών που αφορούν στο έργο, ο ανάδοχος προχώρησε στην πρώτη πιστοποίηση δαπανών σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Α.Α., μετά από την καταχώρηση των επιμέρους τιμολογήσεων και πληρωμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Η πρώτη πιστοποίηση δαπανών αφορούσε στην περίοδο αναφοράς, από 20/11/2019, έως 26/05/2022. Το επαληθευμένο ποσό αφορά σε 20.212,00€. Το πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών για το έργο ελήφθη στις 25/11/2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Η καταχώρηση των επιμέρους τιμολογίων και δαπανών και η διαδικασία προετοιμασίας για την 2^η πιστοποίηση δαπανών, πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο και αφορούσε στην περίοδο αναφοράς από 1/1/2022 έως 21/06/2023. Το συνολικό ποσό των επαληθευμένων δαπανών ήταν 558.670,75€. Το 2^ο πιστοποιητικό υποβλήθηκε στο ΟΠΣ από τον Ανάδοχο στις 30/6/2023 και το πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών για το έργο ελήφθη στις 06/07/2023 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

3.4 Υποστήριξη κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, ως προς τον προϋπολογισμό

Ο Ανάδοχος, έπειτα από επικοινωνίες με την αναθέτουσα αρχή, συμφώνησαν να προχωρήσουν με αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού, για τον Δήμο Λαγκαδά. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού αφορούσε στη μεταφορά ποσού από την κατηγορία δαπανών «ταξίδια και Διαμονή» στην κατηγορία «Εξωτερικοί συνεργάτες». Ο λόγος μεταφοράς βασίσθηκε στο γεγονός ότι οι κοστολογήσεις της παραγωγής και υλοποίησης της μουσικής συναυλίας αφιερωμένης στον Κώστα Βάρναλη έγιναν κατά το έτος 2019, όταν διαμορφωνόταν η πρόταση, ενώ έπειτα από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε το έτος

2023 προέκυψε ότι το κόστος είχαν αυξηθεί. Γι αυτό το λόγο, ήταν άμεση η ανάγκη να αυξηθεί το ποσό που αφορούσε στην παραγωγή και υλοποίηση της συναυλίας. Ο ανάδοχος υποστήριξε την αναθέτουσα στην προετοιμασία του αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού, και με σχετικό e-mail στις 10/02/2023, η αναθέτουσα ενημέρωσε τον Επικεφαλής Εταίρο. Ο πίνακας με τον τροποποιημένο – ισχύον προϋπολογισμό, βρίσκεται στα παραρτήματα της παρούσας έκθεσης.

3.5 Υποστήριξη κατά τη διαδικασίας τροποποίησης της πρότασης για την 3^η παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου

Ο Δήμος Λαγκαδά, στο πλαίσιο του έργου RENOVATION, στις 28-6-2022 δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την ανακαίνιση του Πολιτιστικού κέντρου Σοχού του Δήμου Λαγκαδά. Η προσφορά περιελάμβανε δύο σκέλη. Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 22 Ιουλίου και στις 30/10/2022, υπεγράφη η σύμβαση αγοράς και εγκατάστασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού (μέρος 1 του διαγωνισμού) για την ανακαίνιση του πολιτιστικού κέντρου Σοχού του Δήμου Λαγκαδά. Η σύμβαση είχε εξάμηνη διάρκεια, επομένως ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός αναμείνατο να εγκατασταθεί στο πολιτιστικό κέντρο μέχρι τα τέλη Απριλίου 2023. Επειδή όμως ήταν απαραίτητος επιπλέον χρόνος για την παραλαβή του εξοπλισμού από την Α.Α., η οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης στο Λαγκαδά μπορούσε να οργανωθεί μόνο εφόσον είχε ήδη γίνει η εγκατάσταση και ο έλεγχος του εξοπλισμού και άρα μετά τον Ιούνιο του 2023.


Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που ήταν απαραίτητος για την παράδοση, παραλαβή και πληρωμή του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τη διοργάνωση της Πολιτιστικής εκδήλωσης στο Λαγκαδά, ο ανάδοχος προχώρησε στην υποστήριξη της αναθέτουσας για τη συγγραφή του αιτήματος τροποποίησης της πρότασης, ως αναφορά στην ημερομηνία λήξης του έργου. Το αίτημα απεστάλη από την αναθέτουσα αρχή στον Επικεφαλής εταίρο στις 23/01/23. Η Κοινή Γραμματεία επικύρωσε το νέο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με νέα ημερομηνία λήξης του έργου στις 19/07/2023.

Πίνακας: Παρακολούθηση Υλοποίησης Αντικειμένου Σύμβασης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗ
D1.2.2	Πέντε (5) εκθέσεις αναφοράς διαχείρισης και συντονισμού έργου	1 ^η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 2 ^η έκθεση αναφοράς, 31/5/2021 3 ^η έκθεση αναφοράς 10/12/2021 4 ^η έκθεση αναφοράς 31/05/2022 5 ^η έκθεση αναφοράς 07/07/2023
D1.2.3	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης δύο (2) συναντήσεων έργου	1 ^η έκθεση αναφοράς, 30/11/2020 2 ^η έκθεση αναφοράς 10/12/2021
D2.2.3.a	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης εναρκτήριας συνέντευξης τύπου	1 ^η Συνέντευξη τύπου 07/07/2023
D2.2.3.b	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης τελικής συνέντευξης τύπου	2 ^η Συνέντευξη Τύπου 07/07/2023
D2.2.3.c	Σύνταξη και δημοσίευση τεσσάρων (4) δελτίων τύπου	1 ^ο Δελτίο Τύπου, 30/11/2020 2 ^ο Δελτίο τύπου, 10/12/2021 3 ^ο Δελτίο Τύπου, 08/06/2023 4 ^ο Δελτίο τύπου, 07/07/2023
D2.2.4.a	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο Χατζηδήμοβο	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής 10 ατόμων στην Τελική εκδήλωση έργου στο Χατζηδήμοβο, 08/06/2023
D2.2.4.b	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου στο Χατζηδήμοβο	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών χορευτικών συγκροτημάτων στην εκδήλωση λήξης έργου στο Χατζηδήμοβο, 08/06/2023
D4.2.2.a	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά	Έκθεση αναφοράς οργάνωσης φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά, 07/07/2023
D4.2.2.b	Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων χορευτικών συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά	Έκθεση αναφοράς συμμετοχής τριών (3) Ελληνικών και 2 Βουλγάρικων χορευτικών συγκροτημάτων στο φεστιβάλ πολιτισμού στο Δήμο Λαγκαδά, 07/07/2023

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4.1 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ (PROGRESS REPORTS)



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity	ΚΩΔ.	5052276
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ελλάδα-Βουλγαρία	ΚΩΔ.	22
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	ΚΩΔ.	2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 094		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	6c		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ:	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	BULGARIA		

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARIA	611.506,00
E2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ελλάδα	673.552,00
E3	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ελλάδα	199.920,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.484.978,00

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΌΝΟΜΑ	KALINKA PEYKOVA AGYTANICHEVA		
	ΘΕΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	DIMO HADZHIDIMOV 442933HADZHIDIMOVO		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	00359 897878866 /	ΦΑΞ	/
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΌΝΟΜΑ	Gyulfie Parusheva		
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΌΝΟΜΑ	Iliya Sherbetov		

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/01/2022	ΛΗΞΗ	30/06/2022	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	39,00
	ΈΝΑΡΞΗ	20/11/2019	ΛΗΞΗ	19/02/2023		


ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα
	"The project "Local assets exploitation for the development of intercultural cross-border capacity" with acr. RENOVATION is being implemented smoothly by PB1 and PB3 despite some problems and delays that have occurred. Project activities are executed according to the approved AF and Procurement plan with few exceptions for PB2. The LB has started 1 procedure for verification of costs during this reporting period. They include staff costs as well as renovation works. This is to show that outputs and project outcomes have been achieved so far, considering all project activities. 95% of the rehabilitation of the building has been done and paid, which corresponds to the indicator 1 of the current programme call. PB3 has completed the deliverable "Opera production" (D.4.3.1), which is the main deliverable and activity of the Thessaloniki Concert Hall under this project. PB2 met several problems concerning the deliverable "Renovation of Selected Building" (D.3.2.1) during the previous reporting periods and has finally re-announced the call for tenders on 28-06-2022.

Σελίδα 1 από 7

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	
<p>Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.</p> <p>Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.</p>	
ΝΑΙ / ΌΧΙ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ
ΝΑΙ	In all project communication materials we have strived for increasing visibility and awareness of the role of the European Union and the positive impact of the project in socio-economic development and quality of life of the citizens in the cross-border regions of Greece, Thessaloniki and Bulgaria, Hadzidimovo.

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
23/07/2022	24/08/2022



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity	ΚΩΔ.	5052276
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ελλάδα-Βουλγαρία	ΚΩΔ.	22
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	ΚΩΔ.	2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 094		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	RENOVATION		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	9135		
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΧΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	BULGARIA		

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARIA	611.506,00
Ε2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ελλάδα	673.552,00
Ε3	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ελλάδα	199.920,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.484.978,00

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΌΝΟΜΑ	KALINKA PEYKOVA AGYTANICHEVA		
	ΘΕΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΔΙΜΟ HADZHIDIMOV 442933HADZHIDIMOVO		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	00359 897878866 /	ΦΑΞ	/
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΌΝΟΜΑ	Gyulfie Parusheva		
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΌΝΟΜΑ	Iliya Sherbetov		

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/07/2022	ΛΗΞΗ	31/12/2022	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	39,00
	ΈΝΑΡΞΗ	20/11/2019	ΛΗΞΗ	19/02/2023		

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα
	<p>The project "Local assets exploitation for the development of intercultural cross-border capacity" with acr. RENOVATION is being implemented smoothly by PB1 and PB3 despite some problems in the verification of costs that have occurred for PB1. Project activities are executed according to the approved AF and Procurement plan with few exceptions for PB2. This is to show that the project outputs and outcomes have been achieved so far. 95% of the rehabilitation of the community building has been done and paid, which corresponds to indicator 1 of the current programme call.</p> <p>PB3 has completed the deliverable "Opera production" (D.4.3.1) , which was the main deliverable and activity of the Thessaloniki Concert Hall under this project. The four performances, 27 November 2021, 1, 3 and 5 December 2021 were realized with great success and with all tickets sold out from the first week that the public was given the opportunity to purchase them at no cost. PB2 met several problems concerning the deliverable "Renovation of Selected Building" (D.</p>

Σελίδα 1 από 7

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	
Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες. Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.	
ΝΑΙ / ΌΧΙ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ
ΝΑΙ	During the next reporting period all information and publicity measures will be implemented and reported.

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
28/01/2023	31/01/2023

4.2 E-mail ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 8^{ου} PROGRESS REPORT

Elissavet Pavlidou

Από: Elissavet Pavlidou
Αποστολή: Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023 4:33 μμ
Προς: Gulfie Arnaudova
Κοινοποίηση: Eleftheria Moraiti; Iliya Sherbetov; Froso Gaki; Panagiotis Kountouris;
psourouka.anastasia@gmail.com; Artemis Papadopoulou;
obshtina_hadjidimovo@mail.bg
Θέμα: RE: Progress report First semester 2023
Συνημμένα: PROGRESS_REPORT_8_v.2.xls

Dear Gyulfie,
On behalf of Greek partners, please find attached the Progress Report.
Nevertheless, I would like to point out that this is not the final, it is the 8th and another one for the period from 1/7/2023-19/7/2023 should be sent, too. Please ask Mrs Dinkova to make sure that this is the appropriate procedure.
Best regards
Elissavet Pavlidou

From: Gulfie Arnaudova <arnaudova111@gmail.com>
Sent: Thursday, July 6, 2023 11:11 AM
To: Elissavet Pavlidou <elissavet.pavlidou@lever.gr>; Eleftheria Moraiti <eleftheria.moraiti@lever.gr>; Iliya Sherbetov <iliya.sherbetov@gmail.com>; Panagiotis Kountouris <pkountouris@tch.gr>; Froso Gaki <fgaki@tch.gr>; psourouka.anastasia@gmail.com; obshtina_hadjidimovo@mail.bg; Artemis Papadopoulou <artemis_geoponos@hotmail.com>
Subject: Progress report First semester 2023

Dear Project partners,

I am sending to you the final Progress report that needs to be submitted up to 20.07.

Please, feel free to edit and add in it.
I will be waiting for your input until 12.07(next wednesday).

Thank you in advance and very much looking forward to hearing from you.

Best regards,
Gyulfie

4.3 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ: 82443

Ημερομηνία / Ώρα Εκτύπωσης:
06-07-2023 / 10.07.32
Εκτύπωση από: runreportuser

Φορέας Συμπλήρωσης: ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ημερομηνία Ελέγχου Φορέα: 03/10/2022

ΣΑΕ: ΕΠ2086													
ΕΠ	Κωδικός MIS / Τίτλος	Κωδικός ΠΔΕ	Κωδ. Υ/Ε	Λογαριασμός	Διαχειριστής Υπολογός (Επωνυμία / ΑΦΜ)	Υπεύθυνος (Επωνυμία / ΑΦΜ)	Ποσό Φορέα	Ποσό Δ.Α.	Ποσό ΕΥΣ	Ποσό ΔΔΕ	ΑΔΑ	Κατάσταση	Ημ/νία Τ/Ε
22	5052276 / Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity	2020ΕΠ20 860000	2		ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 998246659	ΣΙΔΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ /051794354	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	695Φ46ΜΤ /ΛΡ-ΥΡΜ	Α/Α ΓΡΑΜΜΗΣ: 88948 Υλοποιήθηκε από Τ/Ε	14/10/2022
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕ:												5.952,00	

Στοιχεία Τεκμηρίωσης Αιτήματος Α/Α Γραμμής Κατανομής: 88948

Α/Α	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΑ
-----	------------	------------



ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ: 104740

Ημερομηνία / Ώρα Εκτύπωσης:
06-07-2023 / 10:07:46
Εκτύπωση από: runreportuser

Φορέας Συμπλήρωσης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ημερομηνία Ελέγχου Φορέα: 26/06/2023

ΣΑΕ: Ε2146													
ΕΠ	Κωδικός MIS / Τίτλος	Κωδικός ΠΔΕ	Κωδ. Υ/Ε	Λογαριασμός	Διαχειριστής Υπολογός (Επωνυμία / ΑΦΜ)	Υπεύθυνος (Επωνυμία / ΑΦΜ)	Ποσό Φορέα	Ποσό Δ.Α.	Ποσό ΕΥΣ	Ποσό ΔΔΕ	ΑΔΑ	Κατάσταση	Ημ/νία Τ/Ε
22	5052688 / "Ardino and Didymoteicho connected through past and future"	2020ΣΕ21 460000	3		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 090283815	ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ /113750663	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Α/Α ΓΡΑΜΜΗΣ: 110137 Επείξεργασία ΔΔΕ	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕ:												50.000,00	

Στοιχεία Τεκμηρίωσης Αιτήματος Α/Α Γραμμής Κατανομής: 110137

Α/Α	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΑ
-----	------------	------------

4.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

3. Επαλήθευση			
Μέθοδος επαλήθευσης	διοικητική επαλήθευση	[x]	επιτόπια επαλήθευση
Ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης			
Ποσό που επαληθεύτηκε	Συνολικό επαληθευθέν ποσό	Συνεισφορά της ΕΕ σε EUR	Εθνική συμμετοχή
	20.212,00	17.180,20	3.031,80

Οι διενεργήσαντες την επαλήθευση	
Ημερομηνία	25/11/2022
Ονοματεπώνυμο	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΟΥΔΗ

3. Επαλήθευση			
Μέθοδος επαλήθευσης	διοικητική επαλήθευση	[x]	επιτόπια επαλήθευση
Ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης			
Ποσό που επαληθεύτηκε	Συνολικό επαληθευθέν ποσό	Συνεισφορά της ΕΕ σε EUR	Εθνική συμμετοχή
	558.670,75	474.870,13	83.800,62

Οι διενεργήσαντες την επαλήθευση	
Ημερομηνία	06/07/2023
Ονοματεπώνυμο	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΟΥΔΗ

4.5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 3884
Ημ/νία : 23/01/23



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF CENTRAL MACEDONIA
MUNICIPALITY OF LAGADAS
Address: 2nd N. Papageorgiou Str.,
Post Code 57200, Lagadas, Greece
Contact Person: Mrs Katsavounidou V.
Tel.: +302394330255
Email address: v.katsavounidou@lagadas.gr

To:
Community center
Yane Sandanski- 1928
44 Dimo Hadjidimov str.
2933 Hadjidimovo, BULGARIA

Subject: Budget adjustment for PB2, RENOVATION project (MIS 5052276)

Dear LB,

We would like to inform you that adjustments between budget categories and work packages for PB2 is needed in order to proceed with the assignment of the contract for "Production and performance of a symphony with six instruments inspired by the Kostas Varnalis" in the frame of deliverable "D.2.2.4 Final public event" and "D.4.2.4 Organization of a Cultural festival in Lagadas". Further to a market survey was made by PB2 and considering also that over three years have passed from the approval of initial budget, the cost for the "symphony" production and performance must be increased. In addition, considering that the final event in Bulgaria is expected to be implemented before the cultural festival in Lagadas, the cost for the production of the symphony must be included in the relative cost item of D.2.2.4 thus resulted in the increase of its budget and the decrease of the relative cost item of D.4.2.2. In particular, the following adjustments are proposed,

- Del. 1.2.3 Steering Committee meetings: The amount of 1.596,00 € of "Travel and accommodation" is proposed to be transferred to "External expertise and services" cost category for the production and performance of the "symphony". This amount will not be spent by PB2 until the end of the project since the SC meeting will be implemented in the frame of the Final Event of which the cost of traveling is covered by the PB2's subcontractor.
- Del.2.2.4 Final public event: The amount of 7.000,00 in budget item "Performance of the Symphony in the final event in Bulgaria" increases to 12.000,00 changing also the description of the item to "Production and performance of a symphony with six instruments inspired by the life and work of the great writer, poet and journalist Kostas Varnalis who lived in both countries" in the JoB.

Διανομή μέσω 'ΕΠΙΔΑ' με UID: 63ce4f42874a8294a8a77511 στις 23/01/23 11:11

- Del.4.2.2 Organization of a Cultural festival in Lagadas: The amount of 11.450,00 in budget item "Production and performance of a symphony with six instruments inspired by the life and work of the great writer, poet and journalist Kostas Varnalis who lived in both countries" decreases to 8.046,00 € changing also the description of the item to "Performance of the Symphony in the Cultural festival in Lagadas" in the JoB

The adjustments per budget line and deliverable are presented in the following table.

Deliverable	Budget in Force		Budget modification		Difference
	Travel and accommodation	External Expertise and Services	Travel and accommodation	External Expertise and Services	
D1.2.3	1.596,00 €		0,00 €		-1.596,00 €
D2.2.4		16.010,00 €		21.010,00 €	5.000,00 €
D4.2.2		28.946,00 €		25.542,00 €	-3.404,00 €

In addition, the description of the budget item of D.3.2.1 "Purchase and installation of audio visual equipment to the cultural center of Lagkadas (BILIO CENTER)" should be changed to "Purchase and installation of audio visual *and other* equipment to the cultural center of Lagkadas (BILIO CENTER)" in the JoB in order to include the firefighting equipment in the description.


Fianlly, you can find attached the new JOB for PB2 which includes the adjustments described above.

We remain at your disposal for any other information or/and clarification!

Sincerely yours

PROJECT MANAGER
KATSAVOUNIDOU VASILEIA

4.6 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Αρ. Πρωτ. : 3883
Ημ/νία : 23/01/23



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF CENTRAL MACEDONIA
MUNICIPALITY OF LAGADAS
Address: 2nd N. Papageorgiou Str.,
Post Code 57200, Lagadas, Greece
Contact Person: Mrs Katsavounidou V.
Tel.: +302394331082
Email address: v.katsavounidou@lagadas.gr

To: Community center
Yane Sandanski-1928
44 Dimo Hadjidimov
str.
BG413 Blagoevgrad
Bulgaria

Subject: "RENOVATION" project prolongation request No3

Dear Lead Beneficiary,

As you already know, in the frame of RENOVIATION project, on 28-6-2022 the Municipality of Lagadas published a call of tenders for the purchase and installation of audio visual equipment for the renovation of the cultural center of Sochos in Lagadas Municipality. The tender included two parts. Part 1 for the purchase and installation of audio-visual equipment with budget 558.000,00 € and part 2 for the purchase of firefighting equipment, budget 24.316,4. The deadline for offers was the 22nd of July.

Before the sign of the contract, all the tender documents and the contract were sent for check to the Hellenic Court of Audit and the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes. Finally, on 30/10/2022 PB2 has signed the contract for the purchase and installation of audio visual equipment (part1 of the tender) for the renovation of the cultural center of Sochos in Lagadas Municipality. The contract has six-months duration thus the audio-visual equipment is expected to be installed in the cultural center by the end of April 2023. An extra time is required by PB2 to receive officially the equipment and pay the contractor. In addition, the cultural event in Lagadas can be prepared only after the delivery of the equipment with most convenient period the 1st week of June.

Thus, considering the time needed for delivery, receiving and payment of audio-visual equipment and the organization of the Cultural event in Lagadas, **we would like to request the prolongation of the project's timetable until 30/6/2023.**

We remain at your disposal for any other information/clarification may be needed.

Sincerely yours,

PROJECT MANAGER

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 63ce4d45874a8294a8a6d11e στις 23/01/23 11:03