

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Local assets exploitation for the development of peripheral intercultural cross border capacity	ΚΩΔ.	5052276
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ελλάδα-Βουλγαρία	ΚΩΔ.	22
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	ΚΩΔ.	2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	01 02 07 24 094		
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	6c		
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ;	ΟΧΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"		
ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	BULGARIA		

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΧΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΔΕ)
ΚΔ	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARIA	611.506,00
E2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ελλάδα	673.552,00
E3	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ελλάδα	199.920,00
ΣΥΝΟΛΟ:			1.484.978,00

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΌΝΟΜΑ	KALINKA PEYKOVA AGYTANICHEVA		
	ΘΕΣΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	DIMO HADZHIDIMOV 442933HADZHIDIMOVO		
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	00359 897878866 /	ΦΑΞ	/
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΌΝΟΜΑ	Gyulfie Parusheva		
	E-MAIL	arnaudova111@gmail.com		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΌΝΟΜΑ	Iliya Sherbetov		

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου, υπεύθυνου έργου και οικονομικού υπεύθυνου παρακαλείσθε να παράσχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΈΝΑΡΞΗ	01/07/2019	ΛΗΞΗ	31/12/2019	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	24,00
	ΈΝΑΡΞΗ	20/11/2019	ΛΗΞΗ	19/11/2021		

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

2.1	Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα
	All project partners started preparation of documentation for tender procedures. Some of the tenders are publicly announced in the websites of the Municipality Hadzhidimovo and Municipality of Lagkadas. At the moment the Project communication team started preparation for the first Steering committee meeting, which will be held in Hadzhidimovo second week of February. The date is still to be clarified. Project Beneficiaries will be informed officially and by e-mail, after which Meeting agenda will be sent by e-mail. The main outcome for this period is the established good communication between project Beneficiaries.
2.2	Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς

	Not available for this reporting period
2.3	Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.
	Not available for this reporting period
2.4	Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου
	Start of tender procedures, according to the approved procurement plan, selection of subcontractors, sign and stamp of contracts with project staff and external expertise. Preparation for the first Steering committee meeting which will be held in Hadzhidimovo in February
2.5	Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις
	In deliverable 1.1.2 remuneration for Project manager is defined as staff costs. We would like to change it to External expertise and services
2.6	Αλλαγές στην Υλοποίηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΕΙΚΤΕΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 22 - Ελλάδα-Βουλγαρία	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 - A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:	

3.1 Δείκτες Εκροών					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)	ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (τρέχουσας περιόδου)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	200,00	0,00	
O0202	Number of cultural and/or natural assets rehabilitated/protected	Αριθμός	1,00	0,00	

Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΚΓ	
Επιβεβαίωση τιμής δεικτών	ΝΑΙ
Σχόλια / Παρατηρήσεις :	

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1	Υλοποίηση Ενεργειών								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α/Α Δικαιού χου	ΠΕ	Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	Πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομέ νης αυτής της περιόδου αναφοράς	Επαληθευμένες δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	ΣΥΝΟΛΟ Επαληθευμένων Δαπανών συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
ΚΔ	1	Παραδοτέο.1.1.2	Management, administration and reporting procedure	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.1.3	Steering committee meetings	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.1.1	Project communication plan, logo and slogan in English	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.2	Project Website, Web and Social Media Publicity	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.3	Press Conferences, Press Releases, Project Brochures and Leaflets in English and Local Languages	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.1.4	Final public event	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.1.1	Supervision, Renovation of selected building	550.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε2	1	Παραδοτέο.1.2.2	Management, Administration and Reporting procedures	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.2.3	Steering Committee Meetings	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Παραδοτέο.1.2.4	External Auditing of Project's Expenses	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.2.3	Press Conferences, Press Releases, Project Brochures and Leafletes in English and Local Languages	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.2.2.4	Final public event	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Παραδοτέο.3.2.1	Equipment of selected building	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.2.2	Organization of a Cultural festival in Lagkadas	28.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε3	1	Παραδοτέο.1.3.2	Management, Administration and Reporting procedures	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.3.3	Steering Committee Meetings	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Παραδοτέο.1.3.4	External Auditing of Project's Expenses	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Παραδοτέο.2.3.4	Final public event	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Παραδοτέο.4.3.1	Opera production	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:				1.484.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Επαληθευμένες και Πληρωμένες Δαπάνες κατά Δικαιούχο								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/8	10=7/8
Αρ. Εταίρου	Επωνυμία Φορέα (πλήρες όνομα)	Χώρα	Πληρωμές κατά την	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που	Επαληθευμένες δαπάνες κατά	ΣΥΝΟΛΟ επαληθευμένων	ΣΥΝΟΛΟ Εγκεκριμένων	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%)

			τρέχουσα περίοδο αναφοράς	εξοφλήθηκαν συμπεριλαμ- βανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	την τρέχουσα περίοδο αναφοράς	Δαπανών συμπεριλαμ- βανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς	Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου		
ΚΔ	COMMUNITY CENTER "YANE SANDANSKI - 1928"	BULGARI A	0,00	0,00	0,00	0,00	611.506,00	0,00%	0,00%
E2	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00	0,00	673.552,00	0,00%	0,00%
E3	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ελλάδα	0,00	0,00	0,00	0,00	199.920,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.978,00		

4.3	Αποκλίσεις από τον αρχικό Σχεδιασμό

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες.
Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΕΞΗΓΗΣΗ**

ΝΑΙ

Not available for this reporting period

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

11/03/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

12/03/2020